### 安全を考慮したシステム型枠 --H25年度第4回 協力会社改善事例--

大阪支店真栄会 躯体部会 株式会社櫻木組

### 1. テーマ設定

物流倉庫の単独柱・在来型枠施工において、システム型枠 としたときに、作業足場を工夫することにより、より安全を考慮 した計画とする。

#### く条件>

- 口柱寸法980×980×H6080
- ロシステム型枠は2分割で構成し、 L型2台で1組とする
- □床コンクリートあと施工とし、作業は 合成スラブデッキ上で行う
- □柱は1日7本を1サイクルとして 脱型→建込を行い、翌日コンクリー ト打設を行う





- 口足場はブラケット型とし、最上段に のみ取り付ける
- 口昇降はタラップとする
- □型枠の締め付け作業などは、 □-リング台車(高所作業車)で行う
- 口型枠の仮置きは寝かせて行う
- □型枠のケレン・剥離剤塗布作業は ケレーンで吊ったまま、ローリング台車 (高所作業車)で行う



### 3. 改善計画(システム型枠+枠組足場)

ブラケット足場とタラップ昇降設備の代わりに、枠組足場をシステム型枠に一体化する。また、昇降階段を取り付ける。

### く改善ポイントー1>

- 口階段での昇降なので、安全であり 道具を持ってでも昇降できる
- 口型枠の締め付け作業などは、 足場上から作業ができる
- →①常に安全に作業ができる
- →②作業効率が向上する
- →③作業足場の移動に労力や手間 が掛からない



### 3. 改善計画(システム型枠+枠組足場)

### く改善ポイントー2>

- ロL型のシステム型枠単体でも、転倒 せずに自立するので安全である
- →ケレン・剥離剤塗布作業も、仮置き \_\_して作業ができる
- → かーンで吊ったままでなくても作業できるので、 ケレーンスケジュールに余裕ができる




### 4. システム型枠概要

ロサポートのついている 側に昇降階段を設置 する

ロもう一方の側には ハッチ式アンチとタラップ を設置する (玉掛け用)


ロデッキ上に足場板 を敷いてジャッキペース を設置する



- 口型枠のベニヤ部分は仕口コンクリートの上に設置する
- 口サポートは型枠用アングルピースに専用治具を取り付けて設置する
- 口サポートは脱型後取り外すことなく、そのまま揚重する


# .

### 5-1. 足場について、さらなる問題点



- □足場は端部・コーナー部・中央部と形状が異なる
- →外部足場に接する部分では、システム型枠足場の脱着作業が 必要となる
- →脱着作業には、労務がとても多くかかる (1日では7台の型枠作業が終わらないので、工程に支障を きたす)

## 5-2. 足場について、さらなる改善



- □全面足場を3面足場とし、1面を足場なしとした 足場のない面は親綱を張って、安全帯を使用しながら 作業を行った
- →足場脱着作業なしで、スムース・に型枠作業ができた (1日で7台の型枠作業が余裕をもってできたので、工程に 支障をきたすことはなくなった)

## 6. システム型枠 施工状況(施工手順)





①脱型

②ケレン・剥離剤塗布

# 6. システム型枠 施工状況(施工手順)






3建込

④コンクリート打設

## 6. システム型枠 施工状況(各所詳細)












## 6. システム型枠 施工状況(各所詳細)









# 7. 歩掛かり・コスト 比較表

	システム型枠		システム型枠			在来型枠		
	枠組足場		ブラケット足場				枠組足場単独移動	
床コンクリート	あと施工		あと施工		先施工		あと施工	
歩掛かり	システム移動 4人/日						足場移動のみで	
	準備・	段取り 2人/F			←同じ		鳶工 3人/日	
	ケレン・景	刺離剤 (3人)		←同じ			3,780,000円	
	(柱72	▶∕日)						
足場コスト	材料	1,600,000円	材料	300,000円	材料	300,000円	材料	1,600,000円
	運賃	280,000円	運賃	80,000円	運賃	80,000円	運賃	280,000円
	組立	420,000円	組立	126,000円	組立	126,000円	組立	420,000円
	解体	420,000円	解体	126,000円	解体	126,000円	解体	420,000円
ローリング・高所作業車	300,000円		1,200,000円		222,000円			
	1台×3ヶ月		4台×3ヶ月		4台×3ヶ月		_	
	100,000円/台•月		100,000円/台•月		18,500円/台•月			
コスト合計	3,020,000円		1,832,000円		854,000円		6,500,000円	
	Δ		0		<b>©</b>		×	



	システム型枠	システ	在来型枠		
	枠組足場	ブラケット足場		枠組足場単独移動	
床コンクリート	あと施工	あと施工	先施工	あと施工	
安全	0	×	×	0	
足場コスト	×	0	0	×	
ローリング・高車コスト	0	×	0	0	

床コンクリートあと施工を前提条件とした場合、枠組み足場を一体化させることによって、常に安全な施工が可能となる。

また、足場を単独で移動する場合と比較すると、足場の移動コストが大幅に削減できる。

ただし、ブラケット足場と比較すると、足場コストが掛かるため、その費用を予算に見込んでおく必要がある。また、床あと施工でブラケット足場とする場合は、デッキローリング台車の費用を見込む必要がある。